


СОГЛАСОВАН

Председатель Правительства
Кировской области

 Чурин А.А.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации государственной программы Кировской области
«Обеспечение граждан доступным жильем»

ответственный исполнитель
государственной программы

министерство строительства,
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской
области

отчетный год

2021 год

дата составления отчета

15.02.2022

исполнитель, подготовивший
ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Ведущий консультант отдела
целевых программ и инвестиций
в строительство
Малых Людмила Витальевна
телефон 27-27-77 (доб. 7752)

И.о. министра строительства,
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Кировской области



В.А. Климентовский

**Аналитическая справка
о ходе реализации государственной программы Кировской области
«Обеспечение граждан доступным жильем»
за 2021 год**

1. Общая характеристика государственной программы

Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 753-П (далее – государственная программа).

Целью государственной программы является обеспечение населения Кировской области доступным жильем.

Достижение цели осуществляется путем решения следующих задач:

развитие градостроительного регулирования;

содействие в обеспечении жильем отдельных категорий граждан;

стимулирование развития жилищного строительства;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Соисполнителями государственной программы являются:

министерство информационных технологий и связи Кировской области;

министерство социального развития Кировской области;

министерство спорта и молодежной политики Кировской области;

государственная инспекция строительного надзора Кировской области.

В рамках государственной программы реализуются региональные проекты:

«Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области»;

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области».

2. Результаты реализации государственной программы, достигнутые в 2021 году

В ходе решения задачи государственной программы «развитие градостроительного регулирования» были достигнуты следующие результаты:

утвержден генеральный план Кикнурского муниципального округа, разработаны генеральные планы Арбажского, Свечинского и Фаленского

муниципальных округов, которые в настоящее время находятся в стадии согласования;

разработаны правила землепользования и застройки Кикнурского, Арбажского, Свечинского и Фаленского муниципальных округов, которые будут утверждены после утверждения генеральных планов, так как в соответствии с требованиями частей 9 и 10 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждение правил землепользования и застройки осуществляется после утверждения генерального плана, поскольку необходимо осуществлять проверку проекта правил землепользования и застройки на соответствие генеральному плану;

в рамках разработки правил землепользования и застройки 4 муниципальных округов подготовлены сведения о границах 65 территориальных зон, которые после утверждения правил землепользования и застройки 4 муниципальных округов, будут внесены в единый государственный реестр недвижимости;

проведены работы по подготовке аттестации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области (далее – ГИСОГД), а также по обеспечению технического сопровождения ГИСОГД для 45 муниципальных образований;

В ходе решения задачи государственной программы «содействие в обеспечении жильем отдельных категорий граждан» были достигнуты следующие результаты:

предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 70 молодым семьям Кировской области (в 2020 году – 76 молодым семьям);

предоставлены дополнительные социальные выплаты 9 молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» при рождении (усыновлении) одного ребенка (в 2020 году – 6 молодым семьям);

предоставлена мера социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета 128 гражданам, из них: 3 ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, 107 ветеранам боевых действий, 18 инвалидам (в 2020 году – 183 гражданам, из них: 5 ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, 160 ветеранам боевых действий, 18 инвалидам);

в марте 2021 года был введен в эксплуатацию 1 проблемный объект и, тем самым, были восстановлены в правах 147 граждан.

В ходе решения задачи государственной программы «стимулирование развития жилищного строительства»:

осуществлялся государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: проведена 1 внеплановая проверка в отношении юридического лица, выявлено 6 нарушений; выдано 12 заключений о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ; ежеквартально проводился анализ отчетностей застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Проведено 41 мероприятие без взаимодействия с застройщиком по анализу полноты и сроков размещения информации на сайте единой информационной системы жилищного строительства (далее – ЕИСЖС) и 360 мероприятий без взаимодействия с застройщиком по анализу ежеквартальных отчетностей застройщиков;

осуществлялся региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства: проведено 360 проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей и физических лиц, выявлено 171 нарушение; осуществлялся надзор за 227 объектами капитального строительства; выдано 87 заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

осуществлялся контроль за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов, а также за соблюдением жилищно-строительными кооперативами требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации: ежеквартально проводилась проверка отчетностей застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов. Проведено 1 мероприятие без взаимодействия с застройщиком по анализу полноты и сроков размещения информации на сайте ЕИСЖС и 22 мероприятия без взаимодействия по анализу ежеквартальных отчетностей застройщиков;

с мая текущего года велось строительство двух улиц и ливневой самотечной канализации с очистными сооружениями в жилом районе «Урванцево» города Кирова:

объект «Строительство улицы Капитана Дорофеева в городе Кирове» введен в эксплуатацию 30.12.2021, протяженность улицы 930 метров;

объект «Строительство улицы Анжелия Михеева от ул. Энтузиастов до Слободы Урванцево в Ленинском районе г. Кирова» введен в эксплуатацию 24.12.2021, протяженность улицы составила 454 метра;

строительство объекта «Сеть самотечной ливневой канализации от жилого района «Урванцево» с очистными сооружениями в районе улицы

Ульяновской» не завершено в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, готовность объекта – 40%;

введено 53,8 тыс. кв. метров жилья в рамках проектов жилищного строительства, которым оказана поддержка.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области ввод жилья в Кировской области на 01.01.2022 составил 508,9 тыс. кв. метров жилья или 110,5% к уровню прошлого года. Ввод жилья в многоквартирных жилых домах – 255,9 тыс. кв. метров, ввод индивидуальных жилых домов – 253,00 тыс. кв. метров.

В ходе решения задачи государственной программы «переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были достигнуты следующие результаты:

заключены муниципальные контракты на строительство 6 многоквартирных домов общей площадью не менее 18,4 тыс. кв. метров (493 жилых помещения);

введены в эксплуатацию 5 многоквартирных домов (пгт Опарино, г. Котельнич, г. Зуевка и 2 дома в городе Кирове) общей площадью 15,5 тыс. кв. метров;

на рынке жилья приобретено 111 жилых помещений общей площадью 4,55 тыс. кв. метров, а также заключены соглашения выкупа 166 жилых помещений общей площадью 5,33 тыс. кв. метров;

за 2021 год переселено 1416 человек из 619 аварийных жилых помещений площадью 22,38 тыс. кв. метров.

Характеризуя строительный комплекс Кировской области, следует отметить, что в 2021 году наблюдается увеличение объемов жилищного строительства по сравнению с 2020 годом, так как большое внимание уделяется комплексному развитию территорий.

Так, по сравнению с 2020 годом ввод жилья в 2021 году увеличился на 48,5 тыс. кв. метров, по сравнению с 2019 годом – на 5,1 тыс. кв. метров.

В целях стимулирования жилищного строительства за период 2019 – 2021 годов реализовывались мероприятия по строительству необходимых объектов инфраструктуры в жилых микрорайонах «Метроград», «Урванцево», «Чистые Пруды», «Озерки»:

- введен в эксплуатацию объект «Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном в ЖК «Метроград» в г. Кирове»;
- завершено строительство улиц Энтузиастов и улицы Капитана Дорофеева протяженностью 1330 метров; Капитана Дорофеева протяженность 930 метров; Анжелия Михеева протяженностью 454 метра; Ивана Попова, протяженностью 503,27 метра; Мостовицкой протяженностью 356,2 метра;
- проведена реконструкция улицы Торфяной в микрорайоне «Озерки». Протяженность улицы составляет 646,22 метра;
- начато строительство объекта «Сеть самотечной ливневой канализации от жилого района «Урванцево» с очистными сооружениями в районе улицы Ульяновской».

Еще одним важным направлением Государственной программы является переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В целях обеспечения безопасных условий проживания граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Кировской области при поддержке государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за период с 01.01.2019 по 31.12.2021 года переселено 2641 человек из 1157 аварийных жилых помещений площадью 42,39 тыс. кв. метров.

Подробная информация о реализации и финансировании мероприятий отражена в приложении № 1 «Отчет об исполнении плана реализации государственной программы».

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в 2021 году

На реализацию мероприятий Государственной программы в 2021 году предусмотрено 1 782 069,85 тыс. рублей, из них 436 851,30 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 989 454,40 тыс. рублей – средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 338 586,40 тыс. рублей – средства областного бюджета, 17 177,75 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 1 306 072,67 тыс. рублей, что соответствует 73,29% запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 332 667,23 тыс. рублей (76,15%), за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 752 763,74 тыс. рублей (76,08%), за счет средств областного бюджета 208 861,25 тыс. рублей (61,69%), за счет средств местного бюджета 11 780,45 (68,58%).

Средства федерального бюджета на реализацию государственной программы привлекались в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Неполное освоение средств по всем источникам финансирования в целом по Государственной программе связано с недоосвоением средств по региональным проектам «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области».

По региональному проекту «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области»:

- при строительстве объектов «Строительство улицы Капитана Дорофеева в городе Кирове» и «Строительство улицы Анжелика Михеева

от ул. Энтузиастов до Слободы Урванцево в Ленинском районе г. Кирова» сложилась экономия бюджетных средств по государственным контрактам. Оба объекта введены в эксплуатацию;

- строительство объекта «Сеть самотечной ливневой канализации от жилого района «Урванцево» с очистными сооружениями в районе улицы Ульяновской» приостановлено в связи с возникшей необходимостью внесения изменений в проектную документацию и срывом сроков выполнения работ подрядной организацией, с которой заключен муниципальный контракт. Объект в 2021 году в эксплуатацию не введен;

- в рамках реализации проекта по развитию застроенных территорий в микрорайоне «Знак» в г. Кирове недоосвоенные средства перенесены на 2022 год для подключения (технологического присоединения) многоквартирных домов, планируемых к вводу в 2022 году.

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области»:

- при реализации мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» были нарушены сроки выполнения работ по муниципальным контрактам подрядчиками (пгт Вахруши Слободского района, пос. Косино Зуевского района, мкр. Лянгасово города Кирова), в связи с чем не были освоены средства в полном объеме, реализация мероприятия продолжается в 2022 году;

- в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры при строительстве многоквартирных домов» не состоялся аукцион на осуществление закупки на право заключения контракта на строительство объекта «Ливневая канализация к жилым домам по ул. Курской и ул. Энтузиастов» по причине отсутствия заявок, в связи с чем средства областного бюджета не были освоены в 2021 году. Реализация данного мероприятия запланирована на 2022 год.

4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы в 2021 году

В отчетном году из 16 целевых показателей эффективности реализации государственной программы плановые значения достигнуты по 10 целевым показателям. По 6 целевым показателям не удалось достигнуть плановых значений.

Подробная информация о достижении значений целевых показателей государственной программы, отдельных мероприятий, региональных проектов приведена в приложении № 2.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Основными рисками, влияющими на реализацию отдельных мероприятий Государственной, являются рост стоимости строительных материалов и как следствие рост стоимости жилья, увеличение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, чрезмерная нагрузка на застройщиков, связанная с увеличением процентной ставки по проектному финансированию.

Таким образом, для смягчения рисков необходимо продолжить программу льготной ипотеки, обеспечить субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках проектного финансирования, продолжить в рамках Государственной программы мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства.

Принимая во внимание, что основные мероприятия государственной программы выполнены, значения целевых показателей, характеризующих эффективность государственной программы, в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию мероприятий государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем».

Приложение: 1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы.

2. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы.

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» за январь - декабрь 2021 года

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Источник финансирования	Плановые расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (процентов)	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем»	Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области					всего	1 782 069,85	1 306 072,67	73,29		
							федеральный бюджет	436 851,30	332 667,23	76,15		
							областной бюджет	338 586,40	208 861,25	61,69		
							местный бюджет	17 177,75	11 780,45	68,58		
							средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	989 454,40	752 763,74	76,08		
1	Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»	Кислухина И.А., начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Сухих А.В. - заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		всего	3 654,70	3 654,61	100,00		
							областной бюджет	3 418,70	3 418,61	100,00		
							местный бюджет	236,00	236,00	100		
1.1	Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на подготовку генеральных планов и правил землепользования и застройки	Полуев С.А. - заместитель начальника управления, начальник отдела контроля за градостроительной деятельностью муниципальных образований управления архитектуры и градостроительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		всего	2 360,00	2 360,00	100	Подготовлены генеральные планы и правила землепользования и застройки 4 муниципальных округов. Один генеральный план утвержден, три находятся в стадии согласования. Правила землепользования будут утверждены после утверждения генеральных планов (при плановом значении 4 муниципальных округа процент выполнения - 25%).	Не выполнено
							областной бюджет	2 124,00	2 124,00	100		
							местный бюджет	236,00	236,00	100		

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Источник финансирования	Плановые расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (процентов)	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации						
1.2	Выполнение работ по созданию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области	Сухих А.В. - заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	областной бюджет	1 294,70	1 294,61	99,99	Обеспечено техническое сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области для 45 муниципальных образований (при плановом значении 45 муниципальных образований процент выполнения - 100%).	Выполнено
2	Отдельное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жильем»	Барминов Г.А. - министр спорта и молодежной политики Кировской области, Шулятьева О.Ю. - министр социального развития Кировской области; Усанов В.Н. - и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	155 701,10 111 135,20 36 977,30 7 588,60	146 684,68 109 413,41 29 673,30 7 597,97	94,21 98,45 80,25 100,12		
2.1	Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	Ситникова О.С. - начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	43 969,50 21 380,90 15 000,00 7 588,60	43 768,59 21 257,32 14 913,30 7 597,97	99,54 99,42 99,42 100,12	70 молодых семей получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (при плановом значении 69 семей процент выполнения - 101%).	Выполнено
2.2	Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» при рождении (усыновлении) одного ребенка	Ситникова О.С. - начальник отдела государственной молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	областной бюджет	654,30	654,19	99,98	Дополнительную социальную выплату получили 9 молодых семей - участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в случае рождения (усыновления) одного ребенка (при плановом значении 8 семей процент выполнения - 112,37%). Перевыполнение планового значения возникло по причине того, что мероприятие носит заявительный характер. В 2021 году подали заявления 9 семей.	Выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Источник финансирования	Плановые расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (процентов)	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации						
2.3	Предоставление отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета меры социальной поддержки по обеспечению жильем	Шулятьева О.Ю. - министр социального развития Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	федеральный бюджет	89 754,30	88 156,09	98,22	Мера социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета предоставлена 128 гражданам, из них: 3 членам семей ветеранов Великой Отечественной войны, 107 ветеранам боевых действий, 18 инвалидам (при плановом значении 139 граждан процент выполнения - 92%). Невыполнение планового значения показателя связано с увеличением размера предоставляемой меры социальной поддержки в 3-4 кварталах 2021 года в связи с изменением средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Кировской области, утвержденной ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и, как следствие, уменьшением числа граждан-получателей меры социальной поддержки	Не
2.4	Предоставление из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса в имущество унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Кировской области»	Усанов В.Н. - и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	областной бюджет	3 482,80	3 481,59	99,97	Обеспечена текущая деятельность некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Кировской области».	Выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Источник финансирования	Плановые расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (процентов)	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации						
2.5	Предоставление из областного бюджета субсидии в виде имущества публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»	Усанов В.Н. - и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области	01.03.2021	31.12.2021	01.03.2021	31.12.2021	областной бюджет	17 840,20	10 624,22	59,55	Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» на финансирование мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Оказана мера поддержки 147 гражданам – участникам долевого строительства (при плановом значении 147 граждан процент выполнения - 100%), 1 объект исключен из единого реестра проблемных объектов (при плановом значении 1 объект процент выполнения - 100%).	Выполнено
3	Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Государственной программы и осуществление контроля в области строительства и архитектуры»	Усанов В.Н. - и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области, Кузьмина И.Б. - начальник отдела финансовой и кадровой работы, главный бухгалтер государственной инспекции строительного надзора Кировской области; Береснев Ю.Н. - директор Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	областной бюджет	60 853,50	57 399,06	94,32		

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Планный срок		Фактический срок		Источник финансирования	Планные расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (процентов)	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации						
3.1	Финансовое обеспечение деятельности государственной инспекции строительного надзора Кировской области	Кузьмина И.Б. - начальник отдела финансовой и кадровой работы, главный бухгалтер государственной инспекции строительного надзора Кировской области	01.06.2021	31.12.2021	01.06.2021	31.12.2021	областной бюджет	24 709,10	24 550,00	99,36	Обеспечено финансирование деятельности государственной инспекции строительного надзора Кировской области.	Выполнено
3.2	Финансовое обеспечение деятельности Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства»	Береснев Ю.Н. - директор Кировского областного государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	областной бюджет	36 139,00	32 843,73	90,88	Обеспечено финансирование деятельности Кировского областного государственного учреждения «Управление капитального строительства». Проведена предпроектная проработка и подготовка объектов к строительству, подготовлены и использованы площадки для строительства объектов, осуществлен строительный надзор за строительной деятельностью; профинансирован объем работ по строительству объектов, проведен бухгалтерский учет и статистическая отчетность.	Выполнено
3.3	Осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	Усанов В.Н. - и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	не требуется	x	x	x	Осуществлен государственный контроль (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Отсутствуют судебные акты о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.	Выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Планный срок		Фактический срок		Источник финансирования	Планные расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (процентов)	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации						
3.4	Осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства	Усанов В.Н. - и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	не требуется	x	x	x	Осуществлен региональный государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства. Отсутствуют судебные акты о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление регионального государственного строительного надзора.	Выполнено
3.5	Осуществление контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов для строительства многоквартирных домов, а также за соблюдением жилищно-строительными кооперативами требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации	Усанов В.Н. - и.о. начальника государственной инспекции строительного надзора Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	не требуется	x	x	x	Отсутствуют решения суда о признании недействительными результатов контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов для строительства многоквартирных домов, а также за соблюдением жилищно-строительными кооперативами требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации.	Выполнено
3.6	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	Витер Л.П. - начальник отдела контроля и аналитики министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.11.2021	31.12.2021	01.11.2021	31.12.2021	областной бюджет	5,40	5,33	98,76	Исполнены судебные акты в полном объеме.	Выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Источник финансирования	Плановые расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (процентов)	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации						
4	Региональный проект «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области»	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	471 997,09 325 716,10 139 707,10 6 573,89	258 963,80 223 253,82 34 388,56 1 321,42	54,87 68,54 24,61 20,10		
4.1	Предоставление субсидии бюджету муниципального образования «Город Киров» на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства	Косырев - заместитель начальника отдела строительства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования «Город Киров»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	471 997,09 325 716,10 139 707,10 6 573,89	258 963,80 223 253,82 34 388,56 1 321,42	54,87 68,54 24,61 20,10		
4.1.1	Реализация проекта по развитию застроенных территорий в жилом микрорайоне "Уранцево"	Косырев - заместитель начальника отдела строительства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования «Город Киров»	01.01.2021	30.11.2021	01.01.2021	30.12.2021	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	347 531,24 208 285,10 132 684,70 6 561,44	221 528,30 187 939,83 32 270,80 1 317,67	63,74 90,23 24,32 20,08	Обеспечены условия для развития застроенных территорий в жилом микрорайоне "Уранцево".	
4.1.1.1	Реализация объекта "Строительство улицы Капитана Дорофеева в городе Кирове"	Косырев - заместитель начальника отдела строительства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования «Город Киров»	01.01.2021	30.11.2021	01.01.2021	30.12.2021	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	131 248,83 123 853,30 7 264,00 131,33	126 823,03 119 676,86 7 019,27 126,90	96,63 96,63 96,63 96,63	Объект "Строительство улицы Капитана Дорофеева в городе Кирове" введен в эксплуатацию 30.12.2021.	Выполнено
4.1.1.2	Реализация объекта "Строительство улицы Ангелия Михеева от ул. Энтузиастов до Слободы Уранцево в Ленинском районе г. Кирова"	Косырев - заместитель начальника отдела строительства министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования «Город Киров»	01.01.2021	30.11.2021	01.01.2021	24.12.2021	всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	89 472,91 84 431,60 4 951,80 89,51	72 339,04 68 262,97 4 003,63 72,44	80,85 80,85 80,85 80,93	Объект "Строительство улицы Ангелия Михеева от ул. Энтузиастов до Слободы Уранцево в Ленинском районе г. Кирова" введен в эксплуатацию 24.12.2021.	Выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Источник финансирования	Плановые расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (процентов)	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации						
4.1.1.3	Реализация объекта "Сеть самотечной ливневой канализации от жилого района "Уранцево" с очистными сооружениями в районе улицы Ульяновской"	Коснырев - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Осинцов Д.В. - глава администрации муниципального образования «Город Киров»	01.01.2021	30.11.2021	01.01.2021		всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	126 809,50 0,00 120 468,90 6 340,60	22 366,23 0,00 21 247,90 1 118,33	17,64 0,00 17,64 17,64	Процент технической готовности объекта "Сеть самотечной ливневой канализации от жилого района "Уранцево" с очистными сооружениями в районе улицы Ульяновской" за 2021 год составляет 40 %. Строительство приостановлено в связи с возникшей необходимостью внесения изменений в проектное документацию и срывом сроков выполнения работ подрядной организацией, с которой заключен муниципальный контракт. Объект не введен в эксплуатацию в 2021 году.	Не выполнено
4.1.2	Реализация проекта по развитию застроенных территорий в микрорайоне «Знак» в г. Кирове	Коснырев - заместитель начальника отдела строительства министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Осинцов Д.В. - глава администрации муниципального образования «Город Киров»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021		всего федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	124 465,85 117 431,00 7 022,40 12,45	37 435,50 35 313,99 2 117,76 3,75	30,08 30,07 30,16 30,12	Произведено подключение (технологическое присоединение) 6 многоквартирных домов общей площадью 28 тыс. кв. метров в микрорайоне "Знак" в г. Кирове, введенных в эксплуатацию в 2021 году. Денежные средства на подключение (технологическое присоединение) многоквартирных домов, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2022 году, перенесены на 2022 год (согласие № 069-09-2021-118/5 от 11.11.2021). Реализация данного мероприятия будет продолжена в 2022 году.	Не выполнено
4.2	Обеспечение ввода жилья на территории Кировской области	Ворожцов В.Н. - заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	не требуется	x	x	x	Объем жилищного строительства на территории Кировской области составил 508,9 тыс. кв. метров (при плановом значении 504 кв. метров процент выполнения - 100,98%).	Выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Источник финансирования	Плановые расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (процентов)	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации						
5	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области»	Ворожков В.Н. - заместитель министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	всего областной бюджет местный бюджет средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 089 863,46 97 629,80 2 779,26 989 454,40	839 370,52 83 981,72 2 625,06 752 763,74	77,02 86,02 94,45 76,08		
5.1	Предоставление субсидии местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, том числе	Санитарова М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	всего областной бюджет местный бюджет средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 089 863,46 97 629,80 2 779,26 989 454,40	839 370,52 83 981,72 2 625,06 752 763,74	77,02 86,02 94,45 76,08		
5.1.1	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Санитарова М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	всего областной бюджет местный бюджет средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 086 479,89 94 249,61 2 775,88 989 454,40	839 370,52 83 981,72 2 625,06 752 763,74	77,26 89,11 94,57 76,08	Предоставлены субсидии 18 муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (при плановом значении 18 муниципальных образований процент выполнения - 100%). Причиной неполного освоения средств является нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов подрядчиками.	Выполнено

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок		Фактический срок		Источник финансирования	Плановые расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Фактические расходы за 2021 год, (тыс. рублей)	Отношение фактических расходов к плановым (процентов)	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)	Статус выполнения мероприятия
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации						
5.1.2	Обеспечение мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры при строительстве многоквартирных домов	Сайтгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Осипов Д.В. - глава администрации муниципального образования «Город Киров»	01.07.2021	31.01.2021	01.07.2021		всего областной бюджет местный бюджет	3 383,57 3 380,19 3,38	0,00 0,00 0,00	0 0 0	Аукцион на осуществлении закупки на право заключения контракта по строительству объекта "Ливневая канализация к жилым домам по ул. Курской и ул. Энтузиастов" не состоялся по причине отсутствия заявок. Реализация данного мероприятия запланирована на 2022 год.	Не выполнено
5.2	Обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Сайтгараева М.А. - начальник отдела целевых программ и инвестиций в строительство министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию)	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	не требуется	x	x	x	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года), составило 2641 человек (при плановом значении 2040 человек процент выполнения - 129,46%).	Выполнено

X - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя.

*Расчет произведен исходя из размера предоставляемой гражданам меры социальной поддержки в I квартале 2021 года.

Количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, - 21; количество мероприятий, выполненных в отчетном году, 16.

**Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы
«Обеспечение граждан доступным жильем» в 2021 году**

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)*
			2020 (факт)	2021 план	2021 факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем»						
	количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости	штук	30	51	0,00	0,00	Невыполнение планового значения показателя связано с тем, что сведения о границах территориальных зон вносятся в Единый государственный реестр недвижимости после утверждения правил землепользования и застройки муниципальных округов. Правила землепользования и застройки муниципальных округов не были утверждены в связи с тем, что генеральные планы 3 муниципальных округов были направлены на доработку исполнителю работ по замечаниям, поступившим от органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Кировской области и министерства экономического развития Российской Федерации. В соответствии с требованиями частей 9 и 10 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации утверждение правил землепользования и застройки осуществляется после утверждения генерального плана.

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)*
			2020 (факт)	2021 план	2021 факт		
	количество отдельных категорий граждан (семей), проживающих на территории Кировской области, обеспеченных жильем	граждан (семей)	1336	355	345	97,18	Невыполнение планового значения показателя связано с увеличением размера предоставляемой меры социальной поддержки в 3-4 кварталах 2021 года в связи с изменением средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Кировской области, утвержденной ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и, как следствие, уменьшением числа граждан-получателей меры социальной поддержки.
	объем жилищного строительства	тыс. кв. метров в год	460,4	504	508,9	100,97	
	количество расселяемых жилых помещений	единиц	473	634	619	97,63	Невыполнение планового значения показателя связано с уменьшением количества расселяемых помещений в связи с внесением изменений в областную адресную программу "Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" на 2019 - 2025 годы в декабре 2021 года.

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)*
			2020 (факт)	2021 план	2021 факт		
1	Отдельное мероприятие «Подготовка градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»						
	количество утвержденных изменений в схему территориального планирования Кировской области	штук	1	1	2	200,00	Показатель превысил плановое значение в связи с тем, что мероприятие носит заявительный характер. Изменения готовятся при наличии предложений от органов исполнительной власти Кировской области.
	количество утвержденных генеральных планов муниципальных округов	штук	1	4	1	25,00	Невыполнение планового значения показателя связано с тем, что генеральные планы 3 муниципальных округов были направлены на доработку исполнителю работ по замечаниям, поступившим от органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Кировской области и министерства экономического развития Российской Федерации.
	количество утвержденных правил землепользования и застройки муниципальных округов	штук	1	4	0	0,00	Невыполнение планового значения показателя связано с тем, что утверждение правил землепользования и застройки осуществляется после утверждения генерального плана, поскольку необходимо осуществлять проверку проекта правил землепользования и застройки на соответствие генеральному плану (требования частей 9 и 10 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации). На 01.01.2022 утвержден 1 генеральный план, 3 генеральных плана муниципальных округов находятся в стадии согласования.

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)*
			2020 (факт)	2021 план	2021 факт		
2	Отдельное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жильем»						
	количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья	семей	76	69	70	101,45	
	количество граждан, обеспеченных жильем в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации	граждан	183	139	128	92,09	Невыполнение планового значения показателя связано с увеличением размера предоставляемой меры социальной поддержки в 3-4 кварталах 2021 года в связи с изменением средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Кировской области, утверждаемой ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и, как следствие, уменьшением числа граждан-получателей меры социальной поддержки.
3	количество граждан, восстановленных в нарушенных правах	человек	0	147	147	100,00	
	количество объектов, исключенных из единого реестра проблемных объектов	единиц	0	1	1	100,00	
	Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации Государственной программы и осуществление контроля в области строительства и архитектуры»						
	количество судебных актов о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости	единиц	0	0	0	100,00	

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)*
			2020 (факт)	2021 план	2021 факт		
	количество судебных актов о взыскании сумм из областного бюджета в целях возмещения ущерба за ненадлежащее осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства	единиц	0	0	0	100,00	
4	Региональный проект «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области» объем ввода жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Кировской области	тыс. кв. метров	20	48	53,8	112,08	Показатель превысил плановое значение в связи с тем, что был введен в эксплуатацию незапланированный к вводу в 2021 году многоквартирный дом в жилом районе "Урванцево".
5	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области» количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	тыс. кв. метров	17,51	36,52	42,39	116,06	Значения указаны нарастающим итогом, подсчет осуществляется с 2019 года. Показатель превысил плановое значение в связи с тем, что государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства была одобрена ускоренная реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя			Уровень достижения значения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)*
			2020 (факт)	2021			
				план	факт		
	количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	человек	1077	2040	2641	129,46	Значения указаны нарастающим итогом, подсчет осуществляется с 2019 года. Показатель превысил плановое значение в связи с тем, что государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства была одобрена ускоренная реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.